



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก คำแถลงนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรคหก จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธัชฌิม ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

.....องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ.....อำเภอ.....ห้วยกระเจา.....จังหวัด.....กาญจนบุรี.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุข ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคในผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	๖๑,๒๕๖	๑๐๘,๗๔๔	๕๒,๒๕๖	ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒๑๓ คน เรื่องการดูแลตนเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมารับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเอง	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ ต.ค.๖๖	โครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ.วังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม ๑ ม.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๑ ก.ค. ๖๖	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๗๙,๖๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๖๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๕ ก.ย. ๖๖	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๓๕,๑๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ. พุ่งเจริญ ต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ.พุ่งเจริญ ต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ. พนมนาง ต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ. พนมนาง ต. ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๔ ส.ค. ๖๖	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ. ดอนมะรุ่ย ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ. ดอนมะรุ่ย ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๒๙๗,๓๐๐	๒๙๕,๕๐๐	๒,๒๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓ พ.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ.ทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ.ทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๕๖,๘๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๕ พ.ค. ๖๖	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ.วังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ.วังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๑๓๙,๓๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๑,๒๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๕ พ.ค. ๖๖	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๖๑,๕๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๔,๕๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๖ มิ.ย. ๖๖	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๗๒,๓๐๐	๗๒,๐๐๐	๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ.หนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๗๙,๖๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ ก.ย. ๖๖	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ.หนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ.หนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๒,๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ.กรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ.กรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๑๔๔,๗๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑,๗๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่มงคล) หมู่ที่ ๘ บ.หนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ไร่มงคล) หมู่ที่ ๘ บ.หนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๓๕,๑๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๒,๑๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๔ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ.วังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ.วังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๘๒,๓๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒,๓๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๖๖	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ.เขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ.เขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๖๖,๗๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑,๗๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย. ๖๖	
๒๐.	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ. กาญจนภิเษก ต.ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ก่อสร้างทางเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ.กาญจนภิเษกต.ดอนแสลบ อ. ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๗๒,๗๐๐	๗๒,๐๐๐	๗๐๐	ทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๒ พ.ค. ๖๖	
๒๑.	โครงการฝาดะแกรงระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ.เขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	ฝาดะแกรงระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ.เขารักษ์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๑๕๖,๒๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ฝาดะแกรงระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๑ พ.ค. ๖๖	
๒๒.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๑๖๘,๒๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑,๒๐๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	เริ่ม๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน.....อุตสาหกรรมและการโยธา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓.	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ.พนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ.พนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔.	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เนื่องในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมในวัน สำคัญ/งานรัฐพิธีต่าง ๆ	๒๓,๕๙๔	๖,๑๘๐	๑๗,๔๑๔	ประชาชน ๒๔ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลดอนแสลบ ได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสำคัญ และพิธีการสำคัญต่างๆ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕สิ้นสุด ๒๗ ต.ค. ๖๖	
๒๕.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง อบต.ดอนแสลบ	คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภา ได้พัฒนา ศักยภาพนำความรู้มา ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๔๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๘๘๗	๗๒,๑๑๓	คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ผู้นำ ชุมชน พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง อบต.ดอนแสลบได้ พัฒนาศักยภาพนำความรู้มา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	เริ่ม ๑๕ มี.ย. ๖๖ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐
๒๖.	โครงการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนแสลบ	เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิก สภาฯ	๒๐,๐๐๐	๕,๒๕๐	๑๔,๗๕๐	ประชาชนมาใช้สิทธิอย่างน้อยร้อยละ ๘๐	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค.๖๖	
๒๗.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ ต้นทาง	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนในการคัดแยกขยะ มูลฝอยที่ต้นทาง	๒๒๓,๔๖๐	๒๒๓,๔๖๐	-	การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ ๖๐ ของครัวเรือนทั้งหมด ๒๔ หมู่บ้านมีการบริหารจัดการขยะ ที่ดีขึ้น	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ ธ.ค. ๖๕	โอนเพิ่ม ๑๙๓,๔๖๐
๒๘.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๓๐,๐๐๐	๑๒,๐๔๐	๗,๙๖๐	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม โครงการร้อยละ ๘๐ได้รับการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๖ มี.ย. ๖๖	โอนลด ๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....บริหารงานทั่วไป.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙.	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	๑๐,๐๐๐	๕,๔๘๔	๔,๕๑๖	ประชาชนได้รับทราบการรณรงค์ โครงการอย่างทั่วถึง ๒๔ หมู่บ้าน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๖ เม.ย.๖๖	
๓๐.	โครงการจัดทำฐานภาษี สํารวจ ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง จัดทำบัญชีรายการ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ประเมินภาษีองค์การบริหารส่วน ตำบล	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินและประเมินภาษี องค์การบริหารส่วนตำบล	๒๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลดอนแสลบทั้งหมด ๑๔๑ ตารางกิโลเมตร เพื่อให้การ ปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ มากขึ้นในการจัดเก็บภาษี	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๓๑.	โครงการออกให้บริการรับชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย	ดำเนินการออกรับชำระชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้กับประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ออกรับชำระชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้กับประชาชน ๒๔ หมู่บ้าน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนลด ๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จัดตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันเหตุ	๖๗,๐๐๐	๖๕,๗๒๐	๑,๒๘๐	ลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในพื้นที่ ตำบลดอนแสลบ ทั้ง ๒๔ หมู่บ้าน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๙ มิ.ย. ๖๖	โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....รักษาความสงบภายใน.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓.	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๒๗๐	๑,๗๓๐	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๓๑ คน เพื่อการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓๔.	โครงการรณรงค์ประชา สัมพันธ์ การควบคุมไฟฟ้า	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกใน การป้องกันไฟฟ้าให้กับ ประชาชนและให้ความรู้เรื่อง การดับไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๔๐	๑,๖๖๐	จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันไฟฟ้าให้กับประชาชนและ ให้ความรู้เรื่องการดับไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนลด ๑,๖๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....สาธารณสุข.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์และซื้อทราย กำจัดลูกน้ำยุงลาย น้ายาพ่น หมอกควัน ฯลฯ	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๔,๒๐๕	๔,๗๙๕	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทั้ง ๒๔หมู่บ้านในตำบลดอนแสลบ และออกพ่นหมอกควันกำจัด ยุงลาย	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.ย.๖๖	โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐
๓๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๗๐,๐๐๐	๑๐๘,๗๔๔	๖๑,๒๕๖	สุนัขและแมว ๒๔ หมู่บ้านใน ตำบลดอนแสลบ ได้รับวัคซีน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่ควบคุม โรคได้ ๑ ปี	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๒ ส.ค.๖๖	โอนลด ๕๙,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน.....การศึกษา.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๗.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน ค่า จัดการเรียนการสอน รายหัวและค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	๑,๐๙๒,๕๗๕	๖๗๖,๑๖๖	๔๐๙	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัวและค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน๔ ศูนย์ในตำบลดอนแสลบ จำนวน ๑๓๕ คน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๘ ก.ย. ๖๖	โอนลด ๔๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐
๓๘.	โครงการเรียนรู้มุ่งสู่ ความเป็นเลิศทาง ปัญญา	จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ในตำบล ดอนแสลบ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒๗ มี.ค. ๖๖	
๓๙.	โครงการเข้าค่ายพุทธ บุตรส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้ส่งเสริมเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนา	๘๐,๐๐๐	๔๗,๖๙๖	๓๒,๓๐๔	ส่งเสริมเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ หลักธรรมของศาสนาให้นักเรียน ๖ โรงเรียน ในตำบลดอนแสลบ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๖๖	
๔๐.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก การแสดงของเด็กและ กิจกรรมเกมต่างๆเพื่อ เสริมพัฒนาการเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๕๗	๒๔๓	เด็กในตำบลดอนแสลบ จำนวน ๘๖๓ คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้แสดง ความสามารถและร่วมกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๒ ก.พ. ๖๖	
๔๑.	คำขวัญ งานบ้านงาน ครัว (อาหารเสริมนม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริมนม	๑,๗๕๒,๒๔๔	๑๖๑,๙๗๙	๑,๒๓๒,๙๔๖.๑๘	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ ใน พื้นที่ ตำบลดอนแสลบ จำนวน ๑๓๓ คน	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๑๙ ก.ย. ๖๖	ผูกพัน ๓๕๗,๓๑๘. ๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานภายนอกพื้นที่	สนับสนุนประชาชนโดยการส่งตัวแทนนักกีฬาที่ไปแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น	๔๕,๐๐๐	๓๘,๙๒๐	๖,๐๘๐	ประชาชนที่มีทักษะกีฬาในตำบลดอนแสลบได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ค.๖๖	
๔๓.	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์	จัดแข่งกีฬาฟุตบอลประชาชนในโซนหมู่บ้านเขารักษ์	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	ประชาชนในหมู่ที่ ๕,๑๑,๑๙,๒๐,๒๑และหมู่ที่ ๒๔ ของตำบลดอนแสลบ มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค.๖๖	
๔๔.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดกลุ่มดอนแสลบ	จัดแข่งกีฬาฟุตบอลประชาชนในกลุ่มดอนแสลบ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	ประชาชนในหมู่ที่ ๑,๙,๑๖,และหมู่ที่ ๒๓ ของตำบลดอนแสลบมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาฟุตบอลส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค.๖๖	
๔๕.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านภัยยาเสพติดกลุ่มตลิ่งใต้	จัดแข่งกีฬาฟุตบอลประชาชนในกลุ่มตลิ่งใต้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ประชาชนในหมู่ที่ ๖,๘,๑๒ และหมู่ที่๑๔ ของตำบลดอนแสลบมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๖.	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิงคัพ”	จัดแข่งกีฬาฟุตบอลประชาชนในโซนหมู่บ้านหนองปลิง	๓๕,๐๐๐	๓๔,๘๗๕	๑๒๕	ประชาชนในหมู่ที่ ๓,๔,๗,๑๐,๑๗ และหมู่ที่ ๑๘ ของตำบลดอนแสลบมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ต.ค.๖๖	
๔๗.	โครงการแข่งขันกีฬายาวชนด้านยาเสพติดตำบลดอนแสลบ	ส่งเสริมสุขภาพยาวชน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	๑๘๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	นักเรียน ยาวชนในตำบลดอนแสลบเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑,๕๐๐ คน ได้เล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อพลานามัยที่แข็งแรงและเสริมสร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑๒ ม.ค.๖๖	โอนลด ๘๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงาน.....การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๘.	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี	จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	๕,๐๐๐	๒๗๕.๐๐	๑๔,๗๒๕	ประชาชน,ผู้บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้าง อบต.ดอนแสลบ, สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชนได้สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญตักบาตร จำนวน ๖๕๐ คน	-	-	เริ่ม ๕ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๔ ม.ค.๖๖	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๔๙.	โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	อปท.และชุมชน ๒๔ หมู่บ้านในตำบลดอนแสลบมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	เริ่ม ๕ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑ ก.ค.๖๖	
๕๐.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๙๑๕	๑,๐๘๕	ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน ๒๑๓ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด ๓ พ.ค.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

แผนงาน.....งบกลาง.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	๑๗,๙๓๗,๘๔๘	๑๗,๕๗๒,๑๐๐	๓๖๕,๗๔๘	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ จำนวน ๒,๒๗๙ คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย.๖๖	
๕๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้ผู้พิการ	๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๑๐๔,๖๐๐	๑๙๕,๔๐๐	ผู้พิการในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ จำนวน ๔๔๓ คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๒๗ ก.ย.๖๖	
๕๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ ให้ผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลดอนแสลบ จำนวน ๑๕ คน ได้รับเบี้ยยังชีพ	-	-	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๘ ก.ย. ๖๖	

ปัญหา/อุปสรรค

.....๑.โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดด้วย
ข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการดำเนินงาน และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด.....

.....๒. สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงมุ่งเน้นด้านโครงสร้างเป็นส่วนใหญ่.....

.....๓. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอปัญหาความต้องการที่มีอยู่มากโดยไม่ได้คำนึงถึง
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด.....

.....
.....
.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ

.....๑.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้มีผลให้เป็นร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง.....

.....๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเสนอปัญหา
ความจำเป็นเร่งด่วน จัดลำดับความสำคัญเพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคำนึงถึง
งบประมาณและความเหมาะสมร่วมด้วย.....

.....๓.เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ
เท่าทันเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....