



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โทร. ๐-๓๔๕๖-๘๒๑๕ ต่อ ๑๕

ที่ กจ ๓๓๑๐๑/๓๘๖

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปการติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ไตรมาสที่ ๒ และติดตามประเมินผล ฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (หัวงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการ ฯ ร่วมกับหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นางสาวจรรุณี บัณชิตวัฒน์กุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของฯ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

-/นายก อบจ.พิจิตร



(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ทราบ ให้ดำเนินการเสนอรายงานผลต่อสภา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม

.....



(ลงชื่อ) ผู้พิจารณา

(นายชัชฉิม ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๒๘ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประกอบด้วย

๑. นายธนูศักดิ์ ทองนุ้ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๒. นางขวัญยืน เชื้อรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	กรรมการ
๓. นายน้ำฝน วังกุ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๔	กรรมการ
๔. นางศศิพรรณ โตแก้ว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒๐	กรรมการ
๕. นางสาวกิมฮ้วน ป้องกัน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒๓	กรรมการ
๖. นางนุจนาถ ลำดวล	ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข	กรรมการ
๗. นางปัทมา วงษ์บุญตรี	อาสาสมัคร กศน.ต.ดอนแสลบ	กรรมการ
๘. นางปวรรัตน์ สิงห์ขรรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางทัศนีย์ สืบเรือง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายสุรพล เกษมวิริยนนท์	ปลัดอบต.ดอนแสลบ	กรรมการ
๑๑. นางณัญญา สอนใจ	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๒. นางสาวจารุณี บัณฑิตวัฒนกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นายธัชชิต ประกอบธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2568

ห้วงเดือน ตุลาคม 2567- กันยายน 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2568-2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) รอบ 12 เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ ทั้งหมด จำนวน 128 โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 119 โครงการ / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.50

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.90

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10

ยกเลิก จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.50

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘,๐๘๓,๖๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๐,๘๖๕,๕๙๑.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐

กัณเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗,๑๒๒,๕๒๖.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๐,๘๖๕,๕๙๑.๓๖ บาท / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗,๑๒๒,๕๒๖.๔๘ บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
รอบ 12 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																			-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด	
๒	โครงการท้องถิ่นรักษโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																			-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรีตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								สรุปผล									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก			
๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคมให้แก่ผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๗๔,๒๗๖	-	๑๒๕,๗๒๔.๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมมีสุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๑๑ โครงการ			๙๙๕,๐๐๐	-	๘๐๙,๒๗๖	-	๑๘๕,๗๒๔	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											-	-	-	๑๑	-	-				

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อสายรางแพบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อสายรางแพบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐																	✓	-	-	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนสูง) หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนสูง) หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๒,๕๐๐																		✓	-	-	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑ - ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑ - ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซอย ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซอย ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร	๒๘๘,๘๐๐	-	-	๒๘๗,๐๐๐	๑,๘๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่กลีง) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่กลีง) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	๘๑,๙๐๐	-	-	๘๑,๐๐๐	๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยรางกะหมก) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.दनอแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยรางกะหมก) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.दनอแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร	๔๒๗,๙๐๐	-	-	๔๒๖,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคอกแกะ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๑๕๑,๖๐๐	-	-	๑๕๐,๕๐๐	๑,๑๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๐,๖๐๐	๓,๐๐๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๕๘,๔๐๐	-	-	๔๕๕,๔๐๐	๓,๐๐๐																				✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๖ ตารางเมตร	๓๘๖,๓๐๐	-	-	๓๘๔,๐๐๐	๒,๓๐๐																	-	✓	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	๔๙๑,๘๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๔๗๑,๒๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐																	✓		-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๕๐๐	๒,๕๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าสระน้ำ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.หนองเจริญทรัพย์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าสระน้ำ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.หนองเจริญทรัพย์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่ส่วนขยาย ๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๔๓๙,๖๐๐	-	-	๔๓๗,๐๐๐	๒,๖๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังข้าวใหม่ - บ้านวังนาค) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังข้าวใหม่ - บ้านวังนาค) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๔๗,๐๐๐	-	๓๔๗,๐๐๐	-	๐.๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโค) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโค) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ย ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ย ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๒,๖๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๔๓,๐๐๐															-	✓	-	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐															✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านสันติสุข – บ้านเขากรวด (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแส (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านสันติสุข – บ้านเขากรวด (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	๔๘๘,๓๐๐	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๓,๓๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๙๐๐	-	-	๔๕๓,๐๐๐	๒,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๙ บ้านดอนทวีทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๙ บ้านดอนทวีทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร	๔๔๑,๕๐๐	-	-	๔๓๘,๕๐๐	๓,๐๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร	๒๗๔,๘๐๐	-	-	๒๗๒,๕๐๐	๒,๓๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	๓๐๖,๙๐๐	-	-	๓๐๕,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๙๐๐	-	-	๒๖๕,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๒๔๑,๒๐๐	-	-	๒๓๙,๗๐๐	๑,๕๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตรม.	๒๓๔,๔๐๐	-	-	๒๓๓,๐๐๐	๑,๔๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๙๙,๖๐๐	-	-	๙๘,๐๐๐	๑,๖๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร	๑๐๘,๖๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐	๑,๖๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ซอยเข้าวัด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ซอยเข้าวัด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๑๒,๓๐๐	-	-	๔๐๘,๐๐๐	๓,๓๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๘๐๐	-	-	๒๓๓,๕๐๐	๒,๓๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๔๕๘,๓๐๐	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๒,๖๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓๔	โครงการติดตั้งระบบถังกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ตำบลตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๒๔๖,๒๐๐	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๑,๒๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์ ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์ ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๓๗๖,๗๐๐	-	-	๓๗๔,๕๐๐	๒,๒๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.	๔๒๑,๗๐๐	-	-	๔๑๙,๐๐๐	๒,๗๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๗	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก ต.ตอนแสบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๒๒๒,๕๐๐	-	-	๒๒๑,๐๐๐	๑,๕๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓๘	โครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร	๑๕๔,๗๐๐	-	๑๕๔,๗๐๐	-	๐.๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. สูง ๐.๕๕ ม. จำนวน ๓ จุด	๗๓,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๑,๐๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	๖๗,๗๐๐	-	-	-	๖๗,๗๐๐																		-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๔๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๔๒	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ๑๗ ชุด	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๘,๗๕๐	๒,๕๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๓	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ - บ้านหนองเจริญทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ - บ้านหนองเจริญทรัพย์ ๑๗ ชุด	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๗,๙๐๐	๓,๔๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๔	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๘,๕๘๐	๒,๗๒๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑ เป็นดวงไฟถนน LED ๑๐๐ วัตต์ รวมอุปกรณ์ ๘๕ ชุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑ เป็นดวงไฟถนน LED ๑๐๐ วัตต์ รวมอุปกรณ์ ๘๕ ชุด	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๗๕๐	๔,๒๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นรณรงค์ป้องกัน, ควบคุมโรคไข้เลือดออกและจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๕๓,๗๕๐	๕๑,๒๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-		✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๗๙,๓๕๐	๗๐,๖๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของตำบลดอนแสลบ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๕	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๙๘๐	๒๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๓,๒๗๒,๐๐๐	-	-	๓,๗๐๙,๕๓๐	๓๗,๙๒๗																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																			-	-	-	✓	ยกเลิก	สำนักปลัด
๒	ค่าช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๐,๘๔๐	๕๙,๑๖๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		←————→	-	-	-	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จในห้วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๘,๒๐๐	๑,๘๐๐																		←————→	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและอุบัติเหตุภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๑,๖๗๙.๗๐	๘,๓๒๐.๓๐																		←————→	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐																		←————→	-	-	✓	-		สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐																		←————→	-	-	✓	-		สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐		๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๗	โครงการบูรณาการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการค่าวิทยากรอาหารเคเรือ่งตีมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบาดในสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการค่าวิทยากรอาหารเคเรือ่งตีมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ = ๒๑ โครงการ			๖,๒๙๔,๙๓๕	-	๕๑๕,๐๐๐	๕,๔๘๖,๘๑๔.๗๐	๒,๙๗๔,๘๐๒	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑๐	-	๓	๘	-	-				

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับ หน่วยงานภายนอกพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้าน ค่าสถานที่ ค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปตติกกลุ่มตอนแสบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้าน ค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปตติกกลุ่มตลุงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่ ได้แก่ ค่ากรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิงคัพ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานภายนอกพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบลตอนแสบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ขบวนเทียนพรรษา ค่าน้ำ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าน้ำปาหะ อาหารถวายพระ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าสถานที่ ค่ารถ ค่าประกอบพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๖	โครงการย้อนรอยตำนานพระปรางค์เขารักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าประกอบพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	←→															-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐																-	✓	-	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ = ๑๓ โครงการ			๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ←→														๗	๑	๕	-	-	-	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อจ่ายเป็นจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน หรือประชาสัมพันธ์	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อยขยาย ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ ๑๕,๐๐ แผ่น/เดือน	๖๖,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	ค่าบริการเว็บไซต์ตั้งและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเว็บไซต์ตั้ง และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะ ๑ ปี	๒๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๐๐	๒๐,๑๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๒๒,๕๑๖	๘๒๖,๔๘๔																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๕	ค่ารับรองและพิธีการ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๕	๙๕,๔๙๕																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๖.	ค่าเบี้ยประกัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๓๖,๔๑๘.๕๒	๒๓,๕๘๑.๔๘																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➢ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๗	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาตามความจำเป็น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	←																✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนื่องในวันสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นรณรงค์วันสำคัญ ป้ายข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	๑๒,๗๘๐	๒๒๐	←																✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	←																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➢ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๕๒๐	๒,๔๘๐																		✓	-	-	-	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบต. นำอยู่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๒๔๔,๔๐๓.๐๖	๑๕,๕๙๖.๙๔																			✓	-	-	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๑๖	ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งสำนักงาน อบต. ดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่กวัดสระกระเบื้องซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของที่ทำการ อบต. ดอนแสลบ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐																				✓	-	-	-		สำนักปลัด
๑๗	ค่าเช่าที่ดินศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นค่าเช่าที่ดินวัดหนองโพธิ์ร้างเป็นศูนย์กำจัดขยะ	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐																				-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๘	โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๒๐	ค่าจ้างเหมาบริการ(งานคลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	๓๒๔,๐๐๐	-	-	๒๑๒,๙๐๐	๑๑๑,๑๐๐																	✓	-	-	-	ดำเนินการตลอดปี	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๒๑	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานก่อสร้าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา ตายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐																		-	✓	-	-	ดำเนินการตลอดปี	กองช่าง
๒๒	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา ตายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๘๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐																		-	✓	-	-	ดำเนินการตลอดปี	กองช่าง
๒๓	ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐																		-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนแสบตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	-	๑๓๓,๘๐๐	๑๘,๘๖๖,๒๐๐	๕,๒๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแสบตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๘๐๐	-	๔,๕๙๙,๘๐๐	๔,๐๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐																	✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ = ๒๖ โครงการ			๒๓,๕๔๐,๐๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๙๖๐,๘๐๐	๒๔,๙๖๒,๗๔๒.๕๘	๑,๕๖๙,๒๕๗.๔๓	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑๕	๒	๒	๗	-	-			

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ วัตถุประสงค์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ			
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)	วัสดุโฆษณา และเผยแพร่	๒๐,๐๐๐	-	-	-														๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุ คอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๑๙	-	-														๔๙,๗๘๑	สำนักปลัด
		วัสดุอื่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-														๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป) ๙ รายงาน			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๖,๑๖๙.๙๘	๑๗๓,๘๗๗	-											๓๐๗,๗๐๗.๐๒				

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ			
					โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป(งานคลัง)	วัสดุสำนักงาน	๖๕,๐๐๐	๙๙,๖๙๙.๐๒	๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐															๒,๘๐๐.๙๘	กองคลัง
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	๖๘,๑๘๘	๑๐,๐๐๐	-																๑๑,๘๑๒
รวมแผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) ๒ รายงาน			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๘๘๗.๐๒	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐												๑๔,๖๑๒.๙๘				

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๓	แผนงานรักษาความ สงบภายใน (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	วัสดุสำนักงาน	๐.๐๐	๑๘,๘๒๐	๓๐,๐๐๐	-	←-----→											๑๑,๑๘๐	สำนักปลัด
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๐๐๐	๒,๘๐๐	-	-	←-----→											๓๗,๒๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	๑๐๐,๐๐๐	๓,๖๕๐	-	-	←-----→											๙๖,๓๕๐	สำนักปลัด
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	←-----→											๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๔๐,๐๐๐	-	-	-	←-----→											๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๓๙,๓๕๐	-	-	←-----→											๖๐,๖๕๐	สำนักปลัด
		วัสดุสนาม	๒๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	-	-	←-----→											๑๒,๕๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุจราจร	๓๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	-	←-----→											๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	๒๓,๗๕๔	๒๕,๐๐๐	-	←-----→											๑,๒๔๖	สำนักปลัด
รวมแผนงานบริหารทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) ๗ รายงาน			๔๘๐,๐๐๐	๒๐๐,๘๗๔	๑๕๐,๐๐๐	-												๔๒๙,๑๒๖	

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔	แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๙	-	-														๑๑	สำนักปลัด
	แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๑,๖๙๓,๓๘๓	๑,๕๓๗,๐๖๘.๕๗	-	-														๑๕๖,๓๑๔.๔๓	สำนักปลัด
รวม แผนงานการศึกษา ๒ รายการ			๑,๗๒๓,๓๘๓.๐๐	๑,๕๕๖,๐๕๗.๕๗	-	-													๑๕๖,๓๒๕.๔๓		

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ					
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.				
๖	แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานกำจัดขยะมูลฝอย	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	←																๐.๐๐	กองช่าง
		วัสดุก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	←																๑๐,๐๐๐	กองช่าง
		วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐	-	-	←																๑๖๐	กองช่าง
รวม แผนงานเคหะและชุมชน ๓ รายการ			๔๑๐,๐๐๐	๓๙๙,๘๔๐	-	-												๑๐,๑๖๐						

บัญชีวัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๘	แผนงาน การเกษตร - งานส่งเสริม การเกษตร	วัสดุ การเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๗๐	-	-														๒,๗๓๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานการเกษตร ๑ รายการ			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-												๒๐,๐๐๐.๐๐			
รวมรายการวัสดุทั้งสิ้น ๓๖ รายการ			๔,๗๒๕,๗๙๕.๐๐	๓,๗๒๕,๐๐๕.๕๗	๔๘๓,๘๘๗	๒,๕๐๐												๑,๑๖๗,๖๑๖.๔๓			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	เก้าอี้สำนักงาน	๐.๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-														๐.๐๐	สำนักปลัด
		ตู้โชว์	๐.๐๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-														๐.๐๐	สำนักปลัด
		กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	-														๐.๐๐	สำนักปลัด
		ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-														๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร ทั่วไป) ๔ รายการ			๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-												๒๐,๐๐๐.๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑๔ บ้าน เขาใหญ่ ต.ดอน แสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-													๒,๐๐๐	สำนักปลัด
		โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านวัง สำโรง ต. ดอน แสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-													๔๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด
		จัดซื้อพัดลมติด ผนัง	๐.๐๐	๑,๗๕๐	๕,๐๐๐	-												๓,๒๕๐		
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ) ๓ รายการ			๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๗๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-											๕๐๐,๒๕๐.๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ				
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๔	แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษา ละปรับปรุง ครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๔๐๐	-	-															๓๔,๖๐๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานเคหะฯ) ๑ รายการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๔๐๐	-	-											๓๔,๖๐๐					

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เก้าอี้สำนักงาน	๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐														๐.๐๐	กองช่าง
		โต๊ะ คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐														๑๐,๐๐๐	กองช่าง
		ค่าบำรุงรักษา ละปรับปรุง ครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		-	-													๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	-งานก่อสร้าง	ถังน้ำไฟเบอร์ กลาส	-	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-													๒๐,๐๐๐	กองช่าง
		ถังน้ำแบบ พลาสติก	-	๑๗,๘๐๐	๒๐,๐๐๐															
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ) ๒ รายการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๕,๐๐๐	-											๑๓๒,๕๐๐			
รวมทั้งสิ้น รายการครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ			๑,๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๗๗๖,๔๕๐.๐๐	๑๖๔,๕๐๐.๐๐												๘๖๘,๕๕๐.๐๐			

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการ กิจกรรมจากปี ๒๕๖๗
ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 - แผนงานบริหารทั่วไป

รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	1,380,700.00	-	-	1,182,226.48	198,473.52	
	รวมค่าตอบแทน		1,380,700.00	-	-	1,182,226.48	198,473.52	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	8,500.00	-	-	0.00	8,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์		8,500.00	-	-	0.00	8,500.00	
รวมงานบริหารทั่วไป			1,389,200.00		-	1,182,226.48	206,973.52	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

- แผนงานการศึกษา

รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	55,800.00	-	-	55,800.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์			55,800.00	-	-	55,800.00	0.00	
รวม 3 โครงการ			1,445,000.00			1,238,026.48	206,973.52	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อเตาเผาขยะ	4,400,000.00	-	-	4,350,000.00	50,000.00	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ รับการอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19	790,000.00	-	-	592,500	197,500.00	กองช่าง
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง - บ้านวังสำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	498,500.00	-	-	0.00	498,500.00	กองช่าง
		โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้าน วังข้าวใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	472,400.00	-	-	469,000	3,400.00	กองช่าง
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดย การปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	94,800.00	-	-	93,000.00	1,800.00	กองช่าง
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดย การปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	382,900.00	-	-	380,000	2,900.00	กองช่าง
รวม 6 โครงการ			6,638,600.00	-	-	5,884,500.00	754,100.00	
รวมทั้งสิ้น			8,083,600.00	-	-	7,122,526.48	961,073.52	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โทร. ๐-๓๔๕๖-๘๒๑๕ ต่อ ๑๕

ที่ กจ ๓๓๑๐๑/๓๘๖

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปการติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

เรื่องเดิม

๑. ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ไตรมาสที่ ๒ และติดตามประเมินผล ฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (หัวงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการ ฯ ร่วมกับหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นางสาวจรรุณี บัณชิตวัฒน์กุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของฯ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

-/พร้อมพิจารณา



(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ทราบ ให้ดำเนินการเสนอรายงานผลต่อสภา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม

.....



(ลงชื่อ) ผู้พิจารณา

(นายชิตม ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ที่ ๑๖๐ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๒๘ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ที่ ๑๗๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประกอบด้วย

๑. นายธนกฤต ทองน่วม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๒. นางขวัญยืน เชื้อรุ่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	กรรมการ
๓. นายน้ำฝน วังกุ่ม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๔	กรรมการ
๔. นางศศิพรรณ โตแก้ว	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒๐	กรรมการ
๕. นางสาวกิมฮ้วน ป้องกัน	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๒๓	กรรมการ
๖. นางนุจนาถ ลำดวล	ผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุข	กรรมการ
๗. นางปัทมา วงษ์บุญตรี	อาสาสมัคร กศน.ต.ดอนแสลบ	กรรมการ
๘. นางปวรรัตน์ สิงห์ขรรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นางทัศนีย์ สืบเรือง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายสุรพล เกษมวิริยนนท์	ปลัดอบต.ดอนแสลบ	กรรมการ
๑๑. นางณัญญา สอนใจ	นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๒. นางสาวจารุณี บัณฑิตวัฒนกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและ เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ตีพิมพ์ประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นายธัชชิต ประกอบธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถทราบรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้ที่เว็บไซต์ www.donsalab.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๘๒๑๕ ต่อ ๑๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธัชฌ์ ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ



รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2568

ห้วงเดือน ตุลาคม 2567- กันยายน 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โทร. ๐-๓๔๕๖-๘๒๑๕ ต่อ ๑๕

ที่ กจ ๗๓๑๐๑/๗๘๖

วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลสรุปการติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

เรื่องเดิม

๑.ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดแนวทางติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดยกำหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการดำเนินงาน ฯ ไตรมาสที่ ๒ และติดตามประเมินผล ฯ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางให้ทุกส่วนราชการทราบแล้ว

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ งานสถิติและวิชาการ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรม ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ห้วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการ ฯ ร่วมกับหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินงาน ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ

(นางสาวจารุณี บัณฑิตวัฒนกุล)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นของฯ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

.....
.....

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นายสุรพล เกษมวิริยนนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ทราบ ให้ดำเนินการเสนอรายงานผลต่อสภา อบต. และคณะกรรมการพัฒนาพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตาม

.....

(ลงชื่อ) ผู้พิจารณา

(นายธัชฌิม ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ ในการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2568-2570)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) รอบ 12 เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานฯ ทั้งหมด จำนวน 128 โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 119 โครงการ / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.2567 จำนวน 9 โครงการ)

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.50

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.90

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.10

ยกเลิก จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.50

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘,๐๘๓,๖๐๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๐,๘๖๕,๕๙๑.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐

กัณเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗,๑๒๒,๕๒๖.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐

(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๐,๘๖๕,๕๙๑.๓๖ บาท / งบประมาณกัณเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗,๑๒๒,๕๒๖.๔๘ บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)
รอบ 12 เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗					พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																			-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด	
๒	โครงการท้องถิ่นรักษาสี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านเศรษฐกิจชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำสตรีตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								สรุปผล									
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ยกเลิก			
๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคมให้แก่ผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	๒๗๔,๒๗๖	-	๑๒๕,๗๒๔.๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการเพื่อส่งเสริมมีสุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๕๐,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	๕,๐๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๑๑ โครงการ			๙๙๕,๐๐๐	-	๘๐๙,๒๗๖	-	๑๘๕,๗๒๔	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน											-	-	-	๑๑	-	-				

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อสายรางแพบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อสายรางแพบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐																	✓	-	-	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนสูง) หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนสูง) หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๒,๕๐๐																		✓	-	-	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑ - ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑ - ซอย ๔) หมู่ที่ ๓ บ้านวังสำโรง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ซอย ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ซอย ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๑ ตารางเมตร	๒๘๘,๘๐๐	-	-	๒๘๗,๐๐๐	๑,๘๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่กึ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านผู้ใหญ่กึ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	๘๑,๙๐๐	-	-	๘๑,๐๐๐	๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยรางกะหมก) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.दनอแสดบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยรางกะหมก) หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.दनอแสดบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร	๔๒๗,๙๐๐	-	-	๔๒๖,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองคอกแคะ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสดบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสดบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๑๕๑,๖๐๐	-	-	๑๕๐,๕๐๐	๑,๑๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๙ บ้านกรับ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๐,๖๐๐	๓,๐๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๕๘,๔๐๐	-	-	๔๕๕,๔๐๐	๓,๐๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างอนามัย) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปล้อง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖๔๖ ตารางเมตร	๓๘๖,๓๐๐	-	-	๓๘๔,๐๐๐	๒,๓๐๐																	-	✓	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	๔๙๑,๘๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๔๗๑,๒๐๐	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๔๙๖,๕๐๐	๒,๕๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าสระน้ำ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.หนองเจริญทรัพย์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นเข้าสระน้ำ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองเจริญทรัพย์ ต.หนองเจริญทรัพย์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมพื้นที่ส่วนขยาย ๑๕ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร	๔๓๙,๖๐๐	-	-	๔๓๗,๐๐๐	๒,๖๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังข้าวใหม่ - บ้านวังนาค) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ - บ้านวังนาค) อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังข้าวใหม่ - บ้านวังนาค) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังข้าวใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๔๗,๐๐๐	-	๓๔๗,๐๐๐	-	๐.๐๐																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโค) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองโค) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	๔๙๓,๖๐๐	-	-	๔๙๑,๐๐๐	๒,๖๐๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๔๓,๐๐๐																-	✓	-	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร	๔๙๑,๘๐๐	-	-	๔๘๙,๐๐๐	๒,๘๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๖๔,๙๐๐	-	-	๑๖๔,๐๐๐	๙๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง - บ้านวังสำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านหนองปลิง - บ้านวังสำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๖ ตารางเมตร	๔๙๓,๗๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๓,๗๐๐																✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านสันติสุข – บ้านเขากรวด (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแส (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สาย บ้านสันติสุข – บ้านเขากรวด (แยกซ้าย) หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	๔๘๘,๓๐๐	-	-	๔๘๕,๐๐๐	๓,๓๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๘ บ้านทุ่งเจริญ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๔๕๕,๙๐๐	-	-	๔๕๓,๐๐๐	๒,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๙ บ้านดอนทวีทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๙ บ้านดอนทวีทรัพย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร	๔๔๑,๕๐๐	-	-	๔๓๘,๕๐๐	๓,๐๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร	๒๗๔,๘๐๐	-	-	๒๗๒,๕๐๐	๒,๓๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดินสอ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	๓๐๖,๙๐๐	-	-	๓๐๕,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๒๖๖,๙๐๐	-	-	๒๖๕,๐๐๐	๑,๙๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๒๔๑,๒๐๐	-	-	๒๓๙,๗๐๐	๑,๕๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น (สายคลองระบายน้ำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตรม.	๒๓๔,๔๐๐	-	-	๒๓๓,๐๐๐	๑,๔๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร	๙๙,๖๐๐	-	-	๙๘,๐๐๐	๑,๖๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๐ ตารางเมตร	๑๐๘,๖๐๐	-	-	๑๐๗,๐๐๐	๑,๖๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ซอยเข้าวัด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ซอยเข้าวัด) หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังใหม่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๑๒,๓๐๐	-	-	๔๐๘,๐๐๐	๓,๓๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๘๐๐	-	-	๒๓๓,๕๐๐	๒,๓๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๔๕๘,๓๐๐	-	-	๔๘๑,๐๐๐	๒,๖๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๓๔	โครงการติดตั้งระบบถังกรองน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ตำบลตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๒๔๖,๒๐๐	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๑,๒๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์ ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขารักษ์ ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๓๗๖,๗๐๐	-	-	๓๗๔,๕๐๐	๒,๒๐๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม.	๔๒๑,๗๐๐	-	-	๔๑๙,๐๐๐	๒,๗๐๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๗	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ ๒๑ บ้านกาญจนภิเษก ต.ตอนแสด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี หอถังเหล็ก ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.	๒๒๒,๕๐๐	-	-	๒๒๑,๐๐๐	๑,๕๐๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๓๘	โครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเดินท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ท่อเมนประปาพีวีซี ขนาด Ø ๒ นิ้ว พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ระยะทาง ๑,๓๔๐ เมตร	๑๕๔,๗๐๐	-	๑๕๔,๗๐๐	-	๐.๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านโป่งสวรรค์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. สูง ๐.๕๕ ม. จำนวน ๓ จุด	๗๓,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๑,๐๐๐																		✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเล็ง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	๖๗,๗๐๐	-	-	-	๖๗,๗๐๐																		-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๔๑	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอนมะรุ่ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน ๑ แห่ง	๒๔,๐๐๐	-	-	-	๒๔,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	กองช่าง
๔๒	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้ ๑๗ ชุด	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๘,๗๕๐	๒,๕๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๓	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ - บ้านหนองเจริญทรัพย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ - บ้านหนองเจริญทรัพย์ ๑๗ ชุด	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๗,๙๐๐	๓,๔๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๔	โครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟโซล่า หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาใหญ่	๔๙๑,๓๐๐	-	-	๔๘๘,๕๘๐	๒,๗๒๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑ เป็นดวงไฟถนน LED ๑๐๐ วัตต์ รวมอุปกรณ์ ๘๕ ชุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐,๑๖,๑๗,๑๙,๒๐,๒๑ เป็นดวงไฟถนน LED ๑๐๐ วัตต์ รวมอุปกรณ์ ๘๕ ชุด	๔๙๓,๐๐๐	-	-	๔๘๘,๗๕๐	๔,๒๕๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณ ณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ							
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗												แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล								
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นรณรงค์ป้องกัน, ควบคุมโรคไข้เลือดออกและจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน	๒๐๐,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๕๓,๗๕๐	๕๑,๒๕๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-		✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๗๙,๓๕๐	๗๐,๖๕๐																				✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตำบลดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของตำบลดอนแสลบ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐																				✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๕	โครงการเข้าค่ายพุทธบุตรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	๘๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ ค่าอาหารเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๙๘๐	๒๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๓,๒๗๒,๐๐๐	-	-	๓,๗๐๙,๕๓๐	๓๗,๙๒๗																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																			-	-	-	✓	ยกเลิก	สำนักปลัด
๒	ค่าช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๙๐,๘๔๐	๕๙,๑๖๐																			✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		←————→	-	-	-	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จในห้วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๘,๒๐๐	๑,๘๐๐																		←————→	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและอุบัติเหตุภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๑,๖๗๙.๗๐	๘,๓๒๐.๓๐																		←————→	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐																		←————→	-	-	✓	-		สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐																		←————→	-	-	✓	-		สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

➢ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ				
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๗	โครงการบูรณาการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการค่าวิทยากรอาหารเคเรือ่งตีมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบาดในสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการค่าวิทยากรอาหารเคเรือ่งตีมสถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ = ๒๑ โครงการ			๖,๒๙๔,๙๓๕	-	๕๑๕,๐๐๐	๕,๔๘๖,๘๑๔.๗๐	๒,๙๗๔,๘๐๒	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน												๑๐	-	๓	๘	-	-				

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับ หน่วยงานภายนอกพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเขารักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้าน ค่าสถานที่ ค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปดติกกลุ่มตอนแสบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาในหมู่บ้าน ค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายยาสเปดติกกลุ่มตลุงใต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนในพื้นที่ ได้แก่ ค่ากรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี “หนองปลิงคัพ”	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล อาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➤ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานภายนอกพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าเงินรางวัล ค่าจัดสถานที่วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๔๕,๐๐๐	-	-	-	๔๕,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนด้านยาเสพติดตำบลตอนแสบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ากรรมการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา ขบวนเทียนพรรษา ค่าน้ำ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๔๖,๕๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าน้ำปาตะ อาหารถวายพระ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าสถานที่ ค่ารถ ค่าประกอบพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ดำเนินการ ช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๖	โครงการย้อนรอยตำนานพระปรารักษ์เขารักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าประกอบพิธีกรรมต่างๆ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐			๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐																	✓	-	-	-	แล้วเสร็จ	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

➢ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘											แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๗	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	←→															-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐																-	✓	-	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ = ๑๓ โครงการ			๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน ←→														๗	๑	๕	-	-	-	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ					
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.												
๑	ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อจ่ายเป็นจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน หรือประชาสัมพันธ์	๑๒๐,๐๐๐	-	-	๑๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๒	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมีการย่อยขยาย ปริมาณการถ่ายขึ้นต่ำ ๑๕,๐๐ แผ่น/เดือน	๖๖,๐๐๐	-	-	๓๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๓	ค่าบริการเว็บไซต์และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเว็บไซต์ และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ระยะ ๑ ปี	๒๕,๐๐๐	-	-	๔,๙๐๐	๒๐,๑๐๐																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๒๒,๕๑๖	๘๒๖,๔๘๔																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๕	ค่ารับรองและพิธีการ	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔,๕๐๕	๙๕,๔๙๕																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๖.	ค่าเบี้ยประกัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๓๖,๔๑๘.๕๒	๒๓,๕๘๑.๔๘																			✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๗	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาตามความจำเป็น	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	←																✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๘	โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เนื่องในวันสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นรณรงค์วันสำคัญ ป้ายข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	๑๗,๐๐๐	๑๒,๗๘๐	๒๒๐	←																✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	←																-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➢ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘														ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗				พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
๑๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๗,๕๒๐	๒,๔๘๐																		✓	-	-	-	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบต. นำอยู่	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																		-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ						
				โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล							
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
๑๕	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	๒๔๔,๔๐๓.๐๖	๑๕,๕๙๖.๙๔																			✓	-	-	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด	
๑๖	ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งสำนักงาน อบต. ดอนแสลบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่กวัดสระกระเบื้องซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของที่ทำการ อบต. ดอนแสลบ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐																				✓	-	-	-		สำนักปลัด
๑๗	ค่าเช่าที่ดินศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นค่าเช่าที่ดินวัดหนองโพธิ์ร้างเป็นศูนย์กำจัดขยะ	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐																				-	-	✓	-	ดำเนินการช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.	สำนักปลัด
๑๘	โครงการประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ ค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม สถานที่วัสดุอุปกรณ์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																				-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๑๙	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการค่าวิทยากรอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐																	-	-	-	✓	โอนลดงบประมาณ	สำนักปลัด
๒๐	ค่าจ้างเหมาบริการ(งานคลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกองคลัง	๓๒๔,๐๐๐	-	-	๒๑๒,๙๐๐	๑๑๑,๑๐๐																	✓	-	-	-	ดำเนินการตลอดปี	สำนักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๒๑	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานก่อสร้าง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา ตายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐																	-	✓	-	-	ดำเนินการตลอดปี	กองช่าง
๒๒	ค่าจ้างเหมาบริการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา ตายหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๓๘๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐																	-	✓	-	-	ดำเนินการตลอดปี	กองช่าง
๒๓	ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐,๐๐๐																	-	-	✓	-	ไม่มีการเบิกจ่าย	กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ		เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๘๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐																	✓	-	-	-	สิ้นสุดปีงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ = ๒๖ โครงการ			๒๓,๕๔๐,๐๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๙๖๐,๘๐๐	๒๔,๙๖๒,๓๔๒.๕๘	๑,๕๖๙,๒๕๗.๔๓	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน													๑๕	๒	๒	๗	-	-			

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ วัตถุประสงค์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ			
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป (ต่อ)	วัสดุโฆษณา และเผยแพร่	๒๐,๐๐๐	-	-	-														๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		วัสดุ คอมพิวเตอร์	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๒๑๙	-	-														๔๙,๗๘๑	สำนักปลัด
		วัสดุอื่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-														๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวมแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป) ๙ รายงาน			๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๖,๑๖๙.๙๘	๑๗๓,๘๗๗	-											๓๐๗,๗๐๗.๐๒				

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	งบประมาณ		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ				
					โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
๒	แผนงานบริหาร ทั่วไป(งานคลัง)	วัสดุสำนักงาน	๖๕,๐๐๐	๙๙,๖๙๙.๐๒	๔๐,๐๐๐	๒,๕๐๐																๒,๘๐๐.๙๘	กองคลัง
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	๖๘,๑๘๘	๑๐,๐๐๐	-																	๑๑,๘๑๒
รวมแผนงานบริหารทั่วไป (งานคลัง) ๒ รายงาน			๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๘๘๗.๐๒	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐												๑๔,๖๑๒.๙๘					

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๔	แผนงานการศึกษา - งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๙	-	-														๑๑	สำนักปลัด
	แผนงานการศึกษา - งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๑,๖๙๓,๓๘๓	๑,๕๓๗,๐๖๘.๕๗	-	-														๑๕๖,๓๑๔.๔๓	สำนักปลัด
รวม แผนงานการศึกษา ๒ รายการ			๑,๗๒๓,๓๘๓.๐๐	๑,๕๕๖,๐๕๗.๕๗	-	-													๑๕๖,๓๒๕.๔๓		

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ				
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม (+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘														
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
๕	แผนงานบริการ สาธารณสุข - งานบริการ สาธารณสุขและงาน	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๕๐,๐๐๐	๒,๕๕๐	-	-															๔๗,๔๕๐	สำนักปลัด
		วัสดุ วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	๒๒,๔๑๒	-	-	-															๒๒,๔๑๒	สำนักปลัด
รวม แผนงานบริการสาธารณสุข ๒ รายการ			๗๒,๔๑๒.๐๐	๒,๕๕๐	-	-											๗๒,๔๑๒					

บัญชีวัสดุ

ลำดับ ที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ						
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘															
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.					
๖	แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานกำจัดขยะมูลฝอย	วัสดุงานบ้าน งานครัว	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	←																๐.๐๐	กองช่าง	
		วัสดุก่อสร้าง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	←																	๑๐,๐๐๐	กองช่าง
		วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๘๔๐	-	-	←																	๑๖๐	กองช่าง
รวม แผนงานเคหะและชุมชน ๓ รายการ			๔๑๐,๐๐๐	๓๙๙,๘๔๐	-	-												๑๐,๑๖๐							

บัญชีวัสดุ

ลำดับที่	แผนงาน	ประเภท	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๘	แผนงาน การเกษตร - งานส่งเสริม การเกษตร	วัสดุ การเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๗๐	-	-														๒,๗๓๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานการเกษตร ๑ รายการ			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-												๒๐,๐๐๐.๐๐			
รวมรายการวัสดุทั้งสิ้น ๓๖ รายการ			๔,๗๒๕,๗๙๕.๐๐	๓,๗๒๕,๐๐๕.๕๗	๔๘๓,๘๘๗	๒,๕๐๐												๑,๑๖๗,๖๑๖.๔๓			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘											งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	แผนงานบริหาร ทั่วไป - งานบริหารทั่วไป	เก้าอี้สำนักงาน	๐.๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-													๐.๐๐	สำนักปลัด
		ตู้โชว์	๐.๐๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-													๐.๐๐	สำนักปลัด
		กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	-													๐.๐๐	สำนักปลัด
		ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-													๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร ทั่วไป) ๔ รายการ			๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-												๒๐,๐๐๐.๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๓	แผนงานบริหาร ทั่วไป - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑๔ บ้าน เขาใหญ่ ต.ดอน แสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-													๒,๐๐๐	สำนักปลัด
		โครงการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านวัง สำโรง ต. ดอน แสลบ อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-													๔๙๕,๐๐๐	สำนักปลัด
		จัดซื้อพัดลมติด ผนัง	๐.๐๐	๑,๗๕๐	๕,๐๐๐	-												๓,๒๕๐		
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ) ๓ รายการ			๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๗๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-											๕๐๐,๒๕๐.๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ			
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
๔	แผนงานเคหะและ ชุมชน - งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าบำรุงรักษา ละปรับปรุง ครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๔๐๐	-	-														๓๔,๖๐๐	สำนักปลัด
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานเคหะฯ) ๑ รายการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๔๐๐	-	-											๓๔,๖๐๐				

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	แผนงาน	รายการ	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘										งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ		
				เบิกจ่าย	โอนเพิ่ม(+)	โอนลด (-)	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา - งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	เก้าอี้สำนักงาน	๐.๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐														๐.๐๐	กองช่าง
		โต๊ะ คอมพิวเตอร์	๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐														๑๐,๐๐๐	กองช่าง
		ค่าบำรุงรักษา ละปรับปรุง ครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		-	-													๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	-งานก่อสร้าง	ถังน้ำไฟเบอร์ กลาส	-	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๕,๐๐๐	-													๒๐,๐๐๐	กองช่าง
		ถังน้ำแบบ พลาสติก	-	๑๗,๘๐๐	๒๐,๐๐๐															
รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานป้องกันฯ) ๒ รายการ			๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๕,๐๐๐	-											๑๓๒,๕๐๐			
รวมทั้งสิ้น รายการครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ			๑,๔๘๐,๕๐๐.๐๐	๗๗๖,๔๕๐.๐๐	๑๖๔,๕๐๐.๐๐												๘๖๘,๕๕๐.๐๐			

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ วัสดุ ครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการ กิจกรรมจากปี ๒๕๖๗
ที่กั้นเงินเพื่อดำเนินการในปี ๒๕๖๘
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) รอบ ๑๒ เดือน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 - แผนงานบริหารทั่วไป

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ	1,380,700.00	-	-	1,182,226.48	198,473.52	
	รวมค่าตอบแทน		1,380,700.00	-	-	1,182,226.48	198,473.52	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	8,500.00	-	-	0.00	8,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์		8,500.00	-	-	0.00	8,500.00	
รวมงานบริหารทั่วไป			1,389,200.00		-	1,182,226.48	206,973.52	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ของ อบต. ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

- แผนงานการศึกษา

รายการ	ประเภทรายการ	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	55,800.00	-	-	55,800.00	0.00	
รวมค่าครุภัณฑ์			55,800.00	-	-	55,800.00	0.00	
รวม 3 โครงการ			1,445,000.00			1,238,026.48	206,973.52	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - แผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่รับ การอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	จัดซื้อเตาเผาขยะ	4,400,000.00	-	-	4,350,000.00	50,000.00	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์ของ อบต. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่าย	ประเภท รายจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ รับการอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				โอนเพิ่ม(+)	โอนลด(-)			
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19	790,000.00	-	-	592,500	197,500.00	กองช่าง
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองปลิง - บ้านวังสำโรง (คันคลอง) หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	498,500.00	-	-	0.00	498,500.00	กองช่าง
		โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้าน วังข้าวใหม่ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	472,400.00	-	-	469,000	3,400.00	กองช่าง
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดย การปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	94,800.00	-	-	93,000.00	1,800.00	กองช่าง
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน โดย การปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม. หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะหา ยะหา จังหวัดกาญจนบุรี	382,900.00	-	-	380,000	2,900.00	กองช่าง
รวม 6 โครงการ			6,638,600.00	-	-	5,884,500.00	754,100.00	
รวมทั้งสิ้น			8,083,600.00	-	-	7,122,526.48	961,073.52	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568

จ.กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ

ยุทธศาสตร์อุปถ	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)			
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	670,000.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	211	143,097,600.00	35	11,123,900.00	11,005,330.00	9,658,750.00	118,570.00
การพัฒนาด้านสังคม	85	12,578,420.00	20	915,724.00	360,832.00	360,832.00	554,892.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	23	2,435,000.00	8	755,000.00	726,114.00	726,114.00	28,886.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	40	48,335,500.00	8	33,000.00	30,300.00	30,300.00	2,700.00
รวม	365	207,166,520.00	74	16,371,400.00	1,346,580.00	10,775,996.00	705,048.00

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพบว่า มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ซึ่งสามารถสรุป เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ ดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการที่องค์การบริหารส่วน ตำบลดอนแสลบ ดำเนินงานเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

๒) สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็น ส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑) การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงยังคงเน้นด้านโครงสร้าง พื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓) มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๓. ข้อเสนอแนะ

๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณ และแผนงานนั้นควรมีการคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์ คือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนเท่านั้น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) ควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ส่วนราชการกำหนด

๕) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายจ่ายใหม่

๖) ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่ เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก สามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้ทางเว็บไซต์ www.donsalab.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแสลบ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๗๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๘๒๑๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถทราบรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้ที่เว็บไซต์ www.donsalab.go.th และศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๘๒๑๕ ต่อ ๑๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธัชฌิม ประกอบธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2568

จ.กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา อบต.ดอนแสลบ

ยุทธศาสตร์อุปถ	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)			
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	5	670,000.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	211	143,097,600.00	35	11,123,900.00	11,005,330.00	9,658,750.00	118,570.00
การพัฒนาด้านสังคม	85	12,578,420.00	20	915,724.00	360,832.00	360,832.00	554,892.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	50,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	23	2,435,000.00	8	755,000.00	726,114.00	726,114.00	28,886.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	40	48,335,500.00	8	33,000.00	30,300.00	30,300.00	2,700.00
รวม	365	207,166,520.00	74	16,371,400.00	1,346,580.00	10,775,996.00	705,048.00